

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Проект: МОДЕРН 66 Площадь, м2 66
Заказчик:

Дата:
Контакты:

Силовой каркас

Перекрытия 1 и 2 этажа (двутавровая балка NASCOR 300 мм)	68 492,45
Черновой пол, подшивка перекрытия (OSB3 18 мм, 6 мм)	48 507,23
Внешние стены и перегородки 1 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	209 018,75
Внешние стены и перегородки 2 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	0,00
Стропильная система (Mitek 195*45 мм)	173 535,74
Гидроизоляционная защита с контробрешеткой	22 053,72
Крыльцо	0,00
Терасса	21 887,67
Балкон	0,00
Итого:	543 495,55

Внешняя отделка

Обрешетка фасадов, ветрозащита	35 100,00
Отделка фасадов	104 878,80
Обрешетка кровли	31 392,04
Отделка кровли	79 803,36
Водосточная система	32 175,00
Отделка цоколя (цементно-стружечная плита)	0,00
Итого:	283 349,20

Окна/двери

Комплект окон (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	99 840,00
Мансардные окна (Velux/Fakro Basic)	0,00
Балконные двери (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	43 200,00
Входные двери (металлические утепленные)	0,00
Межкомнатные двери	0,00
Рольставни	0,00
Итого:	143 040,00

Утепление, пароизоляция

Утепление перекрытий (Изорок Изолайт 200-300 мм)	28 648,75
Утепление кровли (Изорок Изолайт 200 мм)	38 906,40
Утепление внешних стен (Изорок Изолайт 150 мм)	33 610,20
Утепление внутренних перегородок (Изорок Изолайт 100 мм)	5 978,70
Пароизоляция внешних стен, перегородок, потолков (Jutafol H110)	18 695,60
Итого:	125 839,65

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка внешних стен и перегородок	имитация бруса 140*18 мм	111 602,40
Внутренняя отделка потолков	имитация бруса 140*18 мм	44 335,20
Итого:		155 937,60

Дополнительные работы

Устройство фундамента (см. отдельный расчет)		0,00
Дополнительные транспортные расходы	км. 20	0,00
Устройство бытовых условий на площадке		0,00
Итого:		0,00

Общий итог в рублях РФ: 1 251 662,00

Стоимость 1 м2 (Руб): 18 964,58