

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Проект: 192
Заказчик:

Площадь, м2 192

Дата:
Контакты:

Силовой каркас

Перекрытия 1 и 2 этажа (двутавровая балка NASCOR 300 мм)	216 326,50
Черновой пол, подшивка перекрытия (OSB3 18 мм, 6 мм)	169 211,25
Внешние стены и перегородки 1 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	384 239,44
Внешние стены и перегородки 2 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	0,00
Стропильная система (Mitek 195*45 мм)	403 298,09
Гидроизоляционная защита с контробрешеткой	47 348,54
Крыльцо	0,00
Терраса	43 069,00
Балкон	0,00
Итого:	1 263 492,81

Внешняя отделка

Обрешетка фасадов, ветрозащита	63 407,50
Отделка фасадов	189 461,61
Обрешетка кровли	77 826,09
Отделка кровли	197 845,83
Водосточная система	42 900,00
Отделка цоколя (цементно-стружечная плита)	0,00
Итого:	571 441,03

Окна/двери

Комплект окон (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	166 400,00
Мансардные окна (Velux/Fakro Basic)	0,00
Балконные двери (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	64 800,00
Входные двери (металлические утепленные)	0,00
Межкомнатные двери	0,00
Рольставни	0,00
Итого:	231 200,00

Утепление, пароизоляция

Утепление перекрытий (Изорок Изолайт 200-300 мм)	99 937,50
Утепление кровли (Изорок Изолайт 200 мм)	115 746,54
Утепление внешних стен (Изорок Изолайт 150 мм)	55 610,43
Утепление внутренних перегородок (Изорок Изолайт 100 мм)	24 911,25
Пароизоляция внешних стен, перегородок, потолков (Jutafol H110)	54 217,86
Итого:	350 423,58

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка внешних стен и перегородок	имитация бруса 140*18 мм	345 954,70
Внутренняя отделка потолков	имитация бруса 140*18 мм	131 897,22
Итого:		477 851,92

Дополнительные работы

Устройство фундамента (см. отдельный расчет)		0,00
Дополнительные транспортные расходы	км. 20	0,00
Устройство бытовых условий на площадке		0,00
Итого:		0,00

Общий итог в рублях РФ:

2 894 409,33

Стоимость 1 м2 (Руб):

15 075,05