

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Проект: МОДЕРН 82 Площадь, м2 82
Заказчик:

Дата:
Контакты:

Силовой каркас

Перекрытия 1 и 2 этажа (двухтавровая балка NASCOR 300 мм)	81 729,05
Черновой пол, подшивка перекрытия (OSB3 18 мм, 6 мм)	62 044,13
Внешние стены и перегородки 1 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	240 857,64
Внешние стены и перегородки 2 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	0,00
Стропильная система (Mitek 195*45 мм)	190 787,54
Гидроизоляционная защита с контробрешеткой	23 380,50
Крыльцо	0,00
Терраса	26 521,08
Балкон	0,00
Итого:	625 319,94

Внешняя отделка

Обрешетка фасадов, ветрозащита	43 875,00
Отделка фасадов	131 098,50
Обрешетка кровли	33 827,63
Отделка кровли	85 995,00
Водосточная система	32 175,00
Отделка цоколя (цементно-стружечная плита)	0,00
Итого:	326 971,13

Окна/двери

Комплект окон (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	149 760,00
Мансардные окна (Velux/Fakro Basic)	0,00
Балконные двери (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	43 200,00
Входные двери (металлические утепленные)	0,00
Межкомнатные двери	0,00
Рольставни	0,00
Итого:	192 960,00

Утепление, пароизоляция

Утепление перекрытий (Изорок Изолайт 200-300 мм)	36 643,75
Утепление кровли (Изорок Изолайт 200 мм)	50 310,00
Утепление внешних стен (Изорок Изолайт 150 мм)	35 778,60
Утепление внутренних перегородок (Изорок Изолайт 100 мм)	9 110,40
Пароизоляция внешних стен, перегородок, потолков (Jutafol H110)	23 682,56
Итого:	155 525,31

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка внешних стен и перегородок	имитация бруса 140*18 мм	148 293,60
Внутренняя отделка потолков	имитация бруса 140*18 мм	57 330,00
Итого:		205 623,60

Дополнительные работы

Устройство фундамента (см. отдельный расчет)	0,00
Дополнительные транспортные расходы км. 20	0,00
Устройство бытовых условий на площадке	0,00
Итого:	0,00

Общий итог в рублях РФ: 1 506 399,97

Стоимость 1 м2 (Руб): 18 370,73