

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Проект: Европа 192 **Площадь, м2** 192
Заказчик: Базовый расчет

Дата: 25.12.13
Контакты:

Силовой каркас

Перекрытия 1 и 2 этажа (двухтавровая балка NASCOR 241 мм)	179 612,55
Черновой пол, подшивка перекрытия (OSB3 18 мм, 6 мм)	162 580,60
Внешние стены и перегородки 1 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	319 956,26
Внешние стены и перегородки 2 этажа (панели Mitek, стойки, обвязки)	305 184,90
Стропильная система (Mitek 195*45 мм)	392 528,96
Гидроизоляционная защита с контробрешеткой	61 389,25
Крыльцо	0,00
Терраса	0,00
Балкон	0,00
Итого:	1 421 252,51

Внешняя отделка

Обрешетка фасадов, ветрозащита	0,00
Отделка фасадов	<i>Штукатурка по фасадному утеплителю</i> 555 513,83
Обрешетка кровли	47 784,75
Отделка кровли	<i>Натуральная черепица Braas</i> 253 500,00
Водосточная система	<i>Металлическая GrandLine</i> 36 000,00
Отделка цоколя	0,00
Итого:	892 798,58

Окна/двери

Комплект окон (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	259 103,00
Мансардные окна (Velux/Fakro Basic)	0,00
Балконные двери (профиль 60 мм белый, двухкамерный стеклопакет)	41 600,00
Входные двери (металлические утепленные)	39 000,00
Межкомнатные двери	0,00
Рольставни	0,00
Итого:	339 703,00

Утепление, пароизоляция

Утепление перекрытий (Рогос 200-300 мм)	106 470,00
Утепление кровли (Рогос 200 мм)	47 547,50
Утепление внешних стен (Рогос 150 мм)	97 174,35
Утепление внутренних перегородок (Рогос 100 мм)	28 782,00
Пароизоляция внешних стен, перегородок, потолков (Jutafol H110)	57 766,77
Итого:	337 740,62

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка внешних стен и перегородок	<i>ГВЛ Кнауф 12,5 мм</i> 263 964,42
Внутренняя отделка потолков	<i>ГВЛ Кнауф 12,5 мм</i> 0,00
Итого:	263 964,42

Дополнительные работы

Устройство фундамента (см. отдельный расчет)		
Чистовая внутренняя отделка (см. отдельный расчет)		
Инженерные системы (см. отдельный расчет)		
Транспортные расходы	км. 0	0,00
Подготовка площадки, бытовые условия	мес. 0	0,00
Итого:		0,00

Общий итог в рублях РФ:	3 255 459,13
Стоимость 1 м2 (Руб):	16 955,52